

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Nombre Cliente: Archivo General de la Nación

Obra: Muros nuevas area de Lavado y Direccion General

Fecha: 06 de Julio de 2023

Item No.	Descripción	1ra SEMANA	2da SEMANA	3ra SEMANA	4ta SEMANA
1	Partidas Preliminares				
1.1.-	Remoción de Equipos				
1.1.1	Secadores de Papel				
1.1.2	Freezer				
1.1.3	Depósitos químicos				
1.1.4	Extractor de químicos				
1.1.5	Reintegradora				
1.1.6	Campana Extractor de gases químicos				
1.1.7	Calentador				
1.1.8	Tope Metálico Fregadero en L				
1.1.9	Fregaderos metálicos				
1.1.10	Mesa de Acrílico				
1.1.11	Extractor Mecánico Depósito				
1.2	Demoliciones y Otros				
1.2.1	Baño portatil				
1.2.2	Traslado de materiales producto de la demolición				
1.2.3	Bote (camión pequeño)				
1.2.-	Replanteo de Muros				
1.2.1	Muros de Bloques En Nueva Area de Lavado				
1.2.2	Muro de sheetrock				
1.3.-	Apertura Hueco Puerta				
1.3.1	Demolición Hueco Colocar Dintel				
1.3.2	Demolición Hueco Colocar Puerta				
1.3.3	Hormigon Armado Dintel 0.20 x 0.20 Acero 4 Ø 1/2" + Ø3/8" @ 0.20m, F'c= 210 Kgs/cm2 , F'y= 4200 Kgs/cm2				
1.3.4	Resane de Mocheta en Hueco				
1.3.5	Cantos en Mocheta de Puerta				
1.3.6	Suministro y Colocación Puerta Everdor 1.00 x 2.10 m				
2	Muros de Bloques de Hormigón y Sheetrock				
2.1	Nueva Area de Lavado				
2.4	Hormigón Estructural				
2.4.1	Columnas de Amarre 0.20 x 0.20 Acero 4 Ø 1/2" + Ø 3/8" @ 0.20 m F'c= 210 Kgs/Cm2, F'y= 4200 Kgs/Cm2				
2.4.2	Vigas de Amarre 0.20 x 0.20 Acero 4 Ø 3/8" + Ø 3/8" @ 0.20 m, F'c= 210 Kgs/Cm2,F'y=4200 Kgs/Cm2				
2.4.3	Sheetrock en oficina				
3	Terminación de Superficies				
3.1	Fraguache de Muros				
3.2	Pañete de Muros Maestreado y a Plomo				
3.3	Masillado de Muros				
4	Pintura				

4.1	Semigloss 966 Tropical				
4.1.1	Nueva Area de Lavado				
5	Instalaciones Sanitarias				
5.1	Instalacion Fregaderos				
5.2	Instalación Agua Potable				
5.3	Instalación Aguas Residuales				
6	Instalaciones Eléctricas				
6.1	Salida Luz Cenital Industrial Emt				
6.2	Salida luz Cenital Emt en oficina				
6.3	Lámpara 2x4 en plafond				
6.4	Salida Tomacorriente Industrial Emt 110 Volt				
6.5	Salida Tomacorriente Industrial Emt 350 Volt				
6.6	Salida tomacorriente 120 voltio en oficina				
6.7	Salida de voz data en oficina				
6.8	Salida de teléfono en oficina				
6.9	Salida interruptor sencillo EMT en oficina				
6.10	Interruptor Doble Emt				
6.11	Interconexión para energía de los equipos desde paneles existentes hasta nueva área, en tuberías EMT 2" de diámetro (ver plano enviado con el presupuesto)				
7	Miscelaneos				
7.1	Reinstalación de Equipos				
7.1.1	Secadores de Papel				
7.1.2	Freezer				
7.1.3	Depósitos químicos				
7.1.4	Extractor de químicos				
7.1.5	Reintegradora				
7.1.6	Campana Extractor de gases químicos				
7.1.7	Calentador				
7.1.8	Tope Metálico Fregadero en L				
7.1.9	Mesa de Acrílico				
7.1.10	Extractor Mecánico Depósito				
7.1.11	Revestimiento de Cerámica en Paredes Blanco Mate Europea 0.30 x 0.60 m				
7.1.12	Instalación de puerta suministrada por el AGN.				
7.1.13	Plafond				
7.1.13	Limpieza Continua (Cubicar Desglosado)				
7.1.14	Limpieza Final (Cubicar Desglosado)				

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 4 semana
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 5 Meses
- d) Garantia de la Oferta: 1 año de Garantia

Aprobado por :



Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

Ing. Rufino Sánchez Morillo

Codia: 16,141