

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Nombre Cliente: Archivo General de la Nación

Obra: Construcción Muros de Bloques y Divisiones en SheetRock de Dirección

Fecha: 06 de Julio de 2023

PLAN DE TRABAJO

Item No.	Descripción	1RA SEMANA	2DA SEMANA	3RA SEMANA	4TA SEMANA	5TA SEMANA
1	Partidas Preliminares					
1.1.-	Demoliciones y otros					
1.1.1	Baño portatil					
1.1.2	Demolición muros de sheetrock					
1.1.3	Desmontar puerta de caoba de 2 hojas					
1.1.4	Traslado de materiales producto de la demolición					
1.1.5	Bote (camión pequeño)					
1.1.6	Desinstalación e reinstalación ventanas					
***	NOTA: Las puertas serán guardadas en almacén por personal de AGN.					
1.2.-	Replanteo de Muros					
1.2.1	Muros de Bloques Oficina Director					
1.2.2	Muros de SheetRock Sala de Espera-Oficina Asesor Tecnico-Dirección de Archivo					
2	Muros de Bloques de Hormigón					
2.1	Oficina Director de 0.15 m					
2.2	Depósito					
2.3	Hormigón Estructural					
2.3.1	Columnas de Amarre 0.20 x 0.15 y 0.20*0.20 Acero 4 Ø 1/2" + Ø 3/8" @ 0.20 m F'c= 210 Kgs/Cm2, F'y= 4200 Kgs/Cm2					
2.3.2	Vigas de Amarre 0.15 x 0.20 Acero 4 Ø 3/8" + Ø 3/8" @ 0.20 m, F'c= 210 Kgs/Cm2,F'y=4200 Kgs/Cm2					
2.3.3	Dintel					
3	Muros de Sheet-Rock					
3.1	Sala de Espera					
3.2	Oficina Asesor Técnico					
3.3	Archivo Dirección					
4	Terminación de Superficies					
4.1	Fraguache de Muros					
4.2	Pañete de Muros Maestreado y a Plomo					
4.3	Masillado de Muros					
4.4	Cantos					
4.5	Mocheta					
5	Terminación de piso					
5.1	Zócalos en muros de sheetrock nuevos					
6	Plafond					
6.1	Plafond mineral de 2'x2'					

7	Instalación Eléctrica				
7.1	Instalación de lámparas de techo existentes				
7.2	Salida para Luminaria en Plafón. Sobre superficie de techo. En Tuberías EMT				
7.3	Lámparas 2'x4'				
7.4	Salida para Interruptor Sencillo Leviton decora				
7.5	Salida para Tomacorriente 120V Polarizados, Leviton Decora a 0.30m SNPT en Tuberías EMT y PVC SDR-26				
7.6	Salida para Tomacorriente 120V Polarizados de UPS, Leviton Decora a 0.30m SNPT en Tuberías EMT y PVC SDR-26				
7.7	Canalización para Voz/Data Leviton Decora a 0.30m SNPT en Tuberías EMT y PVC SDR-26				
La interconexión de las salidas al sistema será realizado por el personal del AGN					
8	Pintura				
8.1	Semigloss 966 Tropical en muros				
8.1.1	Oficina Director				
8.1.2	Deposito				
8.1.3	Sala de Espera				
8.1.4	Oficina Asesor Técnico				
8.1.5	Archivo Dirección				
9	Miscelaneos				
9.1	Limpieza Continua				
9.2	Limpieza Final				


Observaciones:

Seguros y Fianzas se pagará contra factura presentada por el contratista.
 Se Retendrá el Monto de Costo Indirecto para la Ley 6-86 Jubilacion de Obreros, AGN en función de Agente de Retención.
 Se Retendrá el Monto de Costo Indirecto para el Codia , AGN en función de Agente de Retención.
 Se Retendrá el Monto de Costo Indirecto para el ITBIS , AGN en función de Agente de Retención.
 Los Costos Indirectos por Imprevisto solo podrán se Utilizados Previa Autorización del AGN.

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 5 semanas
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 5 Meses
- d) Garantía de la Oferta: 1 año de Garantía

Aprobado por :



Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

